



รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเลกาะ

ตำบลเลกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายเสกสรรค์ สายยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ในรอบระยะเวลา ๑ ปี งบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ



คณะผู้บริหาร



นายเสกสรรค์ สายยศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ



นายบัวทอง อัมพิมาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ



นายสุถม บุญมาก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ



นางศิริพร มะลิซ้อน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

**รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

กระผม นายเสกสรรค์ สายยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ขอแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว บัดนี้ ข้าพเจ้าจะได้แถลงการปฏิบัติงานช่วงเวลา ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานนโยบายและแผนทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวแล้วต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ บ้านสะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอมืองสุรินทร์ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๓๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๓,๑๒๕ ไร่ (๑ ตารางกิโลเมตรเท่ากับ ๒๕๐ ไร่) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้



ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลเมืองสิงห์ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลเพี้ยราม อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลกระหาด อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ลำน้ำชี อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนหมู่บ้านในตำบลกาเกาะ

ตำบลกาเกาะ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมีประชากรทั้งสิ้น ๕,๒๗๑ คน แยกเป็นชาย ๒,๖๒๔ คน หญิง ๒,๖๔๗ คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๔๐๗ คน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ ชื่อหมู่บ้าน บ้านกำจัด
หมู่ที่ ๒ ชื่อหมู่บ้าน บ้านตาเมาะ
หมู่ที่ ๓ ชื่อหมู่บ้าน บ้านตะตึงไถ
หมู่ที่ ๔ ชื่อหมู่บ้าน บ้านสังแก
หมู่ที่ ๕ ชื่อหมู่บ้าน บ้านตาพนวน
หมู่ที่ ๖ ชื่อหมู่บ้าน บ้านขนาด
หมู่ที่ ๗ ชื่อหมู่บ้าน บ้านโคกอารักษ์
หมู่ที่ ๘ ชื่อหมู่บ้าน บ้านกาเกาะ
หมู่ที่ ๙ ชื่อหมู่บ้าน บ้านอำปิล
หมู่ที่ ๑๐ ชื่อหมู่บ้าน บ้านระกาวย
หมู่ที่ ๑๑ ชื่อหมู่บ้าน บ้านสะเดา
หมู่ที่ ๑๒ ชื่อหมู่บ้าน บ้านคำสุข



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการ บริหาร	๑๙	๓,๗๕๘,๕๐๐.๐๐	๕	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๕	๔๓๒,๙๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพัฒนาสังคม	๓๖	๒๑,๕๓๗,๕๐๐.๐๐	๑๐	๙,๙๘๖,๗๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐	๑๑,๕๕๔,๐๐๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๖๘	๙,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๓,๒๐๖,๔๑๕.๐๐	๐	๐	๑๒	๓,๑๓๕,๐๐๕.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๖	๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๑๗	๑๙๔,๔๓๕.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๕๖	๗,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๘	๖๒,๕๐๐.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๗๘	๙๖๗,๐๔๕,๔๔๔.๐๐	๓๗	๒๔,๘๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๔,๓๑๓,๒๙๙.๐๐	๓๖	๒๔,๘๔๔,๐๐๐.๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๒	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๓	๑๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๗๐๕	๑,๐๑๒,๖๘๑,๔๔๔.๐๐	๙๒	๓๘,๙๐๓,๑๑๕.๐๐	๑๐	๑๔,๓๑๓,๒๙๙.๐๐	๙๑	๔๐,๒๓๕,๘๔๐.๐๐

บัญชีรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้งท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๙ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานของคณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน	๕๐,๐๐๐	๔๒๒,๙๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๓๘๗,๙๕๐ โอนลด ๑๔,๘๕๐
๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบมี ส่วนร่วม	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำ แผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
รวม ๕ โครงการ										
รวมงบประมาณ		๑๘๐,๐๐๐	๔๓๒,๙๐๐	๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๐๑๑,๐๐๐	๒,๖๙๔,๒๐๐	๑,๖๐๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๖๘๔,๘๐๐
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๗๙๒,๒๐๐	๘,๕๕๒,๙๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๗๕๐,๗๐๐
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑๙๒,๙๘๐	๓๖๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๗๓,๓๔๐
๕	โครงการตั้งจุดตรวจและบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	๔,๗๐๐	๐	√	-	-	๒๙ ธ.ค. ๖๘ - ๔ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐๐
๖	โครงการตั้งจุดตรวจและบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐	๔,๐๕๐	๐	√	-	-	๑๑ - ๑๓ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๔๑๒
๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๒๑,๖๗๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๘,๓๓๐
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๗,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐
รวม ๑๐ โครงการ										
รวมงบประมาณ		๙,๙๘๖,๗๐๐	๑๑,๕๕๔,๐๐๐	๑,๙๖๐						

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๑๖,๘๖๐	๑๓,๑๔๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๖๕๙,๘๑๕	๕๐๒,๕๙๓	๑๕๗,๒๒๒	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	-
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเอนาคัพ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	-
๕	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา	-
๖	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	พ.ย. ๖๗	กองการศึกษา	-
๗	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	ก.ค. ๖๘	กองการศึกษา	-
๘	โครงการจัดงานวันสงกรานต์(กิจกรรมรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ)	๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√	-	-	เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๙	โครงการเทศน์มหาชาติบ้านระกาگوی	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๓๑ ธ.ค. ๖๗ - ๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา	-
๑๐	โครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นคีนชีวิตชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๑๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหาร กลางวัน)	๑,๘๙๖,๖๐๐	๒,๐๐๐,๕๕๒	๔๘	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๑๐๔,๐๐๐
๑๒	เงินอุดหนุนสำนักงานจังหวัดสุรินทร์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	-
รวม ๑๒ โครงการ										
รวมงบประมาณ		๓,๒๐๖,๔๑๕	๓,๑๓๕,๐๐๕	๑๙๐,๔๑๐						

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดต่อทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี (โรคพิษสุนัข บ้า)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐ ***ดำเนินการ โดยไม่ได้ใช้ งบประมาณใน โครงการฯ***
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๑๐,๐๐๐	๔,๔๓๕	๕,๕๖๕	√	-	-	๑๖ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	-
๕	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด สุรินทร์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านกำจัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านตาเกาะ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตะติงไถ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสังแก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านตาพนัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน การ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านขนาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกอาร์ักษ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกาเกาะ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านอำปิล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านระกาถวย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสะเดา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
รวม ๑๗ โครงการ										
รวมงบประมาณ		๓๑๐,๐๐๐	๑๙๔,๔๓๕	๕,๕๖๕						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการพัฒนาสตรีสากลและ ครอบครัว	๑๒,๐๐๐	๑๑,๓๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๗๐๐
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๕๐๐
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๙๒๐
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๓ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	-
๖	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล สัญจร	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	√	-	-	พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๑๘๐
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่ม อาชีพด้านการเกษตร	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	-
รวม ๘ โครงการ										
รวมงบประมาณ		๓๑๗,๐๐๐	๖๒,๕๐๐	๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลกาเกาะ	๗๒๓,๐๐๐	๔๙๙,๙๙๙ (ผูกพัน)	๒๒๓,๐๐๑	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายวุฒิ ศักดิ์ ดาทอง ถึงบ้านนายเวียง เชื้อรัมย์	๒๔๖,๐๐๐	๒๑๔,๘๐๐ (ผูกพัน)	๓๑,๒๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรัณ ส้ารวมจิตไปถึงหน้าวัด ระกา	๗๑,๐๐๐	๖๙,๘๐๐ (ผูกพัน)	๑,๒๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นบ้านนางวนิดา บุญมาก ไปบ้าน นางไพรีน เจริญศิริ	๔๘๘,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐ (ผูกพัน)	๗๕,๐๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นบ้านนายประยาด มะลิซ้อน ไปสุด ซอย	๑๐๗,๐๐๐	๙๒,๕๐๐ (ผูกพัน)	๑๔,๕๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก สายบ้าน นางถนอมศรี อะสุรินทร์ ไป บ้านนายหอม เจริญศิริ	๑๖๗,๐๐๐	๑๔๘,๘๐๐ (ผูกพัน)	๑๘,๒๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	-
๗	โครงการลงหินคลุกจากนางสาวสำเริง สุ รพล ไปหนองกระดาน	๑๙๔,๐๐๐	๑๗๖,๘๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๑๗,๒๐๐
๘	โครงการขุดลอกหนองตายอก (หนอง ประปา)	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๘,๖๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๙,๔๐๐
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองกระโดน	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๕,๐๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย กระแสไฟฟ้าและก่อสร้างโรงสูบน้ำไฟฟ้า	๒๔๒,๐๐๐	๒๓๙,๖๐๐	๐	√	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๒,๔๐๐
๑๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การคัด แยกขยะที่ต้นทาง	๓๐,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	๓๘	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๑๓,๘๖๒
๑๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรินทร์	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำจัด ไป บ้านอันซอ	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสงบ มะลิซ้อน	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๑๕	โครงการลงหินคลุกจากถนนลาดยาง ไป ถึง หนองถนน	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๑๖	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก จากบ้านนายสุรน ทยานรัมย์ ไป สนาม กีฬาประปาหมู่บ้าน	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสังแก ไปบ้านหนองกระดาน	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาพนวน ไปบ้านทวารโพร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านนายปลัดไปโรงเรียนบ้าน ขนาด	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองน้ำ บ้านโคกอารักษ์	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสาย ป่าช้า ไป หนองน้ำ บ้านโคกอารักษ์	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางรุ่ง นภา มะลิซ้อนไปทุ่งนา (ไม่สามารถ ดำเนินการได้)	๒๙,๐๐๐	๐	๒๙,๐๐๐	-	-	√	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๓	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก จากบ้านอำปิลไปรอบหนองกระโดน เชื่อมต่อสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ม.๙.ม. ๑๐	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นสี่แยกาลาบ้าน ไป โรงเรียนบ้าน ขามระกา	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๕	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกเส้น บ้านนายสมัย ะเกิงสุขไป หนอง กระโดน	๔๔๒,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๖	โครงการถนนดินหินคลุกเส้นลำห้วยมือฮี	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นบ้านนายแสงว ะระแสโสม ไป บ้านนายเที่ยง เพือกแก้ว	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๘	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก จากหนองน้ำสะเดา ผ่าน อบต. ไป ศพด. ผ่านทางบ้านนายชยพล พิตติสรกุล	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๒๙	โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ถนนสายวัดป่าถึงบ้านคำสุข	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๐	โครงการปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบส่งน้ำ จากหนองถนนไปหนองตาเมาะ ม.๒	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๑	โครงการเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง พลังงานทดแทน ม.๗	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๒	โครงการเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง พลังงานทดแทน ม.๔	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๓	โครงการเจาะบ่อบาดาลพลังงาน แสงอาทิตย์ ม.๘	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐ (ผูกพัน)	๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม
๓๔	โครงการเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง พลังงานทดแทน ม.๑๑	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบจ่ายขาด เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.๑๐	๔,๖๗๑,๐๐๐	๔,๐๘๐,๐๐๐ (ผูกพัน)	๕๙๑,๐๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบบุตหนุน เฉพาะกิจ
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน	๓,๒๖๒,๐๐๐	๓,๑๒๔,๒๐๐ (ผูกพัน)	๑๓๗,๘๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบบุตหนุน เฉพาะกิจ
๓๗	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอง กรีต (Overlay)	๕,๔๒๖,๐๐๐	๕,๔๒๔,๒๐๐ (ผูกพัน)	๑,๘๐๐	-	√	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งบบุตหนุน เฉพาะกิจ
รวม ๓๗ โครงการ										
รวมงบประมาณ		๒๔,๘๗๓,๐๐๐	๒๓,๒๐๒,๓๙๙	๓๙๒,๑๓๙						

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๐๐๐
๒	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๐๐๐
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๗,๐๐๐
รวม ๓ โครงการ										
รวมงบประมาณ		๓๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐						

ปัญหา อุปสรรค

๑. ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๒. โครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการไม่เหมาะสม งบประมาณในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณควรจัดวางแผนการใช้จ่าย/ตรวจสอบโครงการ/รูปแบบรายงาน (กรณีจัดจ้าง) ให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่ง ดำเนินการจัดสรรแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

๒. การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ/สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงาน เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้ คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ www.kakoh.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๕๑๓ ๒๙๗ ในวันและเวลาราชการ

ภาคผนวก

โครงการคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน



โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร



โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ



โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง



โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์



โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี



โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี



โครงการจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี



โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี



โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส



โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลกาเกาะ



โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ



โครงการสภาเด็กและเยาวชน

